

Maaliskuu 2013

Tilannekatsaus Jänijäven pohjapadon rakennushankkeesta

Syksyn aikana hallitus on valmistellut ja toteuttanut Aluehallintoviraston päätöksen edellyttämiä lupaehtoja pohjapadon rakentamiseksi. Lupaehdot edellyttivät haittakorvausten maksamista muutamille rantatontin omistajille, jotka eivät lähteneet mukaan hankkeeseen. Onneksi suurin osa niistä, joille korvaus määrättiin, luopuivat vapaaehtoisesti heille määrätyistä korvauksista. Ne muutamat haittakorvaukset on maksettu ja näin ollen lupaehdot pohjapadon rakentamiseksi täytettiin.

Tammelan kunnassa ympäristötoimen toimihenkilöt ovat valmistelleet käytännön toimia padon rakentamiseksi. Pyydettiin urakkatarjoukset muutamilta maarakennusalan urakoitsijoilta. Valitettavasti saadut urakkatarjoukset ylittivät huomattavasti padon rakentamiseen varatun hankerahan. Tästä syystä jouduttiin kaikki tarjoukset hylkäämään. Hintaa nosti suunnitellun patopaikan pehmeä maaperä, joka olisi edellyttänyt suuria maanvaihto operaatioita.

Padon paikkaa lähdettiin tarkastelemaan uudelleen, josko löytyisi kovempipohjainen paikka. Sellainen paikka löytyikin n. 25 m alavirtaan alkuperäisestä paikasta. Pato päätettiin rakentaa siihen. Patopaikan muuttumisen vuoksi rakentamisaikataulu pitkittyi. Hankkeelle haettiin vuosi lisääaikaa, mitä saatiinkin. Pato rakennetaan vuoden 2014 puoliväliin mennessä.

Nyt on selvitettävänä mm. seuraavia asioita :

- voidaanko pato rakentaa uuteen paikkaan jo myönnetyllä luvalla
- tarvitaanko uudet tai korjatut patosuunnitelmat, ja mitä ne maksavat
- uudet luvat maanomistajilta rakennuspaikalle ja massojen läjitykselle
- yhdistyksen mahdollisuudet osallistua kustannuksiin, jos hankkeen rahoituksessa budjetoitu summa kuitenkin ylittyy.
- uudet urakkatarjoukset.

Selvitykset ovat jo hyvässä vauhdissa. Yhdistyksen hallitus uskoo, että patohanke toteutuu uudessa aikataulussa.